



# Comune di Meldola

(Provincia di Forlì – Cesena)

Alegato delibera  
G.M. n. 48 del 06/05/2015  
IL SEGRETARIO CAPO

*Il Segretario Comunale*

Area Tecnica Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del Territorio

*Dolores Maria Di Caroni*

## VERBALE DI URGENZA (ART. 175 D.P.R. 207/2010)



**OGGETTO:** CROLLO STRUTTURA FOGNARIA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE STRADALI – VIA 1° MAGGIO. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA PER EVITARE PERICOLI PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA (AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 – ART. 191 – COMMA 3).

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno diciotto (18) del mese di aprile (04), il sottoscritto Arch. Enzo Colonna, in qualità di Responsabile Area Tecnica Opere Pubbliche, avendo constatato (a mezzo di sopralluogo video-ispettivo) la necessità indifferibile ed urgente di procedere, nel minor tempo possibile, al ripristino e messa in sicurezza del tratto di fognatura pubblica di raccolta acque meteoriche stradali della via 1° Maggio, ubicata in proprietà privata, al fine di rimuovere ogni potenziale situazione di pericolo, redige il seguente verbale avendo constatato quanto segue:

### 1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA

Dal sopralluogo summenzionato si evince una situazione di potenziale rischio di emergenza correlata alle precarie condizioni di conservazione di una porzione di fognatura pubblica, in particolare dovute alla rottura dell'elemento in cls, con parziali crolli della volta superiore ed ostruzione del piano di scorrimento delle acque. Nel corso della visita, infatti, si è potuto riscontrare la dispersione delle acque meteoriche nella limitrofa proprietà privata.

In considerazione di quanto sopra è stata ravvisata la necessità di un intervento urgente di ripristino e sostituzione degli elementi deteriorati.

A tal fine è necessaria l'attivazione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per l'esecuzione di quanto successivamente specificato.

### 2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE

La situazione riscontrata deriva presumibilmente, stante la data di realizzazione dell'infrastruttura in parola, dal naturale deterioramento della condotta in cls, aggravato probabilmente dagli assestamenti susseguiti nel corso degli anni.

### 3. LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE

Al fine di ripristinare il tratto di fognatura pubblica, si ritiene necessario:

- Allestire il cantiere;
- Realizzare uno scavo di pulizia del terreno sovrastante la condotta fognaria
- Rimuovere le sezioni di tubatura deteriorate
- Fornire e posare nuove sezioni di tubatura in PVC
- Raccordare la nuova condotta alla "vecchia" linea di raccolta acque
- Ripristinare il terreno sovrastante (chiusura e compattatura dello scavo)

### 4. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto e, soprattutto, in considerazione dell'ubicazione della condotta pubblica in proprietà privata, si ritiene necessario procedere in somma urgenza alla messa in opera dei lavori

descritti al precedente punto3.

È stata individuata come idonea allo scopo la Ditta ESCAVAZIONI BIDENTE di Prati Pier Paolo & C. S.n.c. (P.IVA 01786640407) con sede in via Roma n. 40/A - 47014 Meldola (FC), la quale, contattata per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere in questione.

Con il presente verbale, pertanto, si conferisce formale incarico alla Ditta ESCAVAZIONI BIDENTE di Prati Pier Paolo & C. S.n.c. (P.IVA 01786640407) ad eseguire i lavori sopradescritti.

Nei tempi previsti dalla Legge, verrà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori, ai sensi del già citato art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.

#### 5. TERMINE CONSEGNA ED ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno essere ultimati entro 15 gg. naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente verbale.

È stabilita una penale pari ad €. 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, salvo che lo stesso non sia imputabile alla Ditta incaricata.

#### 6. ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELLA DITTA

La Ditta si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

- il Piano Operativo di Sicurezza, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- copia di polizza RCT in corso di validità.

La Ditta affidatario, nella persona del suo Legale Rappresentante, dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Tutto ciò visto e considerato

Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207

#### DISPONE

l'affidamento dell'incarico alla Ditta ESCAVAZIONI BIDENTE di Prati Pier Paolo & C. S.n.c. (P.IVA 01786640407), per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Verbale di Somma Urgenza.

Il Legale Rappresentante della Ditta, con la sottoscrizione del presente verbale, ne accetta tutte le condizioni e dichiara altresì:

- di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;
- di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli ed i rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;
- di non aver niente da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che si dovessero verificare nel corso delle lavorazioni stesse e
- di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti.



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
OPERE PUBBLICHE, GESTIONE E  
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**  
(Arch. Enzo Colonna)

Letto e sottoscritto per accettazione

La Ditta esecutrice  
**ESCAVAZIONI BIDENTE**  
di PRATI PIERPAOLO & C. S.N.C.  
Via Roma, 40/A - MELDOLA (FC)  
P.IVA / C.F. / Iscr. Reg. Impr. Forlì-Cesena:  
N° 01786640407